



ESTADO \_\_\_\_\_ MUNICIPIO \_\_\_\_\_

LOCALIDAD \_\_\_\_\_ BENEFICIARIO \_\_\_\_\_

EJECUTOR \_\_\_\_\_

**CALIDAD DE LOS MATERIALES**

MATERIALES	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
ARENA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
GRAVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
CEMENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
CIMBRA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
ARMEX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
MALLA ELECTROSOLDADA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
ACERO 3/8" 1/2"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**EQUIPO UTILIZADO**

REVOLVEDORA	SI	NO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**CONCEPTOS REVISADOS**

ACTIVIDAD/CONSTRUCCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
1 TRAZO Y NIVELACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2 EXCAVACION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3 ZAPATAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3 LOSA DE CIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
4 CADENA DE DESPLANTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
5 MUROS Y CASTILLOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
6 CADENAS DE CERRAMIENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
7 LOSA DE CONCRETO ARMADA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
7 LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
9 APLANADOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
10 PISO FIRME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
11 IMPERMEABILIZACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
12 PINTURA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
14 PUERTAS Y VENTANAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
15 PLACA INFORMATIVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**AVANCE GENERAL Y UBICACIÓN DEL CUARTO ADICIONAL**

AVANCES		UBICACIÓN (ADOSADO, INDEPENDIENTE, EN 1ER NIVEL)															
EXCAVACIÓN, ZAPATAS, FIRME O LOSA DE CIMENTACIÓN	30%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CADENA DE DESPLANTE, MUROS Y CASTILLOS	50%	<input type="checkbox"/>															
CADENA DE CERRAMIENTO Y LOSA (CONCRETO Y VIGUETA Y BOVEDILLA)	75%	<input type="checkbox"/>															
APLANADOS, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN	99%	<input type="checkbox"/>															
TERMINADA	100%	<input type="checkbox"/>															

**OPINIÓN DEL BENEFICIARIO**

LOS APOYOS SON:  SEDATU  MUNICIPIO  GOBIERNO ESTATAL  NO SABE

NIVEL DE SATISFACCIÓN  MALO  REG.  BUENO  EXCEL

NUM. DE FOTOGRAFÍA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
POR LA SEDATU                      POR LA CONTRATISTA                      FECHA